

(様式1)

茨城県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

茨城県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	676,205	593,935
	H25	1,366,202	1,199,666
	H26	1,017,618	864,694
	H27	376,038	507,920
	H28	12,180	12,594
	H29	0	13,486
	H30	0	12,649
	H31	0	12,323
	H32	0	12,201
合計	3,448,243	3,229,468	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	3,448,243	0	3,229,468	218,775

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道府県交付分	3,229,468	3,448,243	0	0	218,775
合計	3,229,468	3,448,243	0	0	218,775

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

茨城県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
ひたちなか市	6	C	-	1	-	1	漁港環境整備事業	那珂湊地区 那珂湊漁港区域	県	市	間接	完了	165,570	24	~	27	H23			0	環境施設①については、H24年度に調査・設計委託が終了した。 H25年度で環境整備①については、本体工事が完了。 環境整備②については、委託設計が完了。 環境整備②については、工事の一部を繰越。 環境整備②について、本体工事が完了。																		
																	H24	41,250		4,150		37,100																	
																	H25	7,500		28,082		▲ 20,582																	
																	H26	75,427		67,898		7,529																	
																	H27			19,570		▲ 19,570																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	124,177	0	119,700		4,477																	
																	鹿嶋市	6	C	-		4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	(鹿嶋市)高松地区、湖岸地区、大野海岸地区、波野海岸地区	県	市	間接	完了	19,000	24	~	24	H23			0	25年2月発注、25年3月完了。
																																			H24	14,250		11,391	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	14,250	0	11,391	2,859																																			
稲敷市	1	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	(稲敷市)石納・野間谷原	県	県	直接	完了	82,150	24	~	26					H23																0	25年1月、家屋事前調査発注。25年3月完了。 25年1月、用水路工事発注。26年3月完了。 25年12月、用水路付帯工事発注。26年3月完了。 26年11月、用水路付帯工事発注。27年3月完了。	
																					H24														46,500		4,605		
																	H25	14,250		35,517	▲ 21,267																		
																	H26	862		8,716	▲ 7,854																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	61,612	0	48,838	12,774																		
																	大洗町	13	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(レーザーレベラー機器導入事業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24	~	24	H23			0		24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
																																		H24	7,680		7,285		
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	7,680	0	7,285	395																																			

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		0	市町村交付分 計	0	0	0
都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	109,680	0	27,431	82,249
		H25	21,750	0	63,599	▲ 41,849
		H26	76,289	0	76,614	▲ 325
		H27	0	0	19,570	▲ 19,570
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		276,960	都道府県交付分 計	207,719	0	187,214
市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	109,680	0	27,431	82,249
		H25	21,750	0	63,599	▲ 41,849
		H26	76,289	0	76,614	▲ 325
		H27	0	0	19,570	▲ 19,570
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		276,960	合計	207,719	0	187,214

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
水戸市	1	D-4-1	災害公営住宅整備事業等	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	985,000	24 ~ 25	H23				0	24年7月、実施設計発注。24年10月、地質調査発注。
											H24	325,325		325,325	0	25年2~3月、本体工事・工事監理発注。
											H25	536,550		404,314	132,236	26年3月、完成。
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	861,875	0	729,639	132,236	
水戸市	2	D-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	30,000	25 ~ 25	H23				0	25年11月、本体工事・工事監理発注。
											H24				0	
											H25	24,000		12,788	11,212	26年3月、完成。
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	24,000	0	12,788	11,212	
水戸市	3	D-5-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	22,420	25 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25	1,966		0	1,966	
											H26	21,629		1,582	20,047	平成27年3月末現在、入居戸数は6戸
											H27			2,138	▲ 2,138	平成28年3月末現在、入居戸数は6戸
											H28			2,602	▲ 2,602	平成29年3月末現在、入居戸数は7戸
											H29			2,576	▲ 2,576	平成30年3月末現在、入居戸数は6戸
											H30			2,166	▲ 2,166	平成31年3月末現在、入居戸数は6戸
											H31			1,987	▲ 1,987	令和2年3月末現在、入居戸数は5戸
											H32		▲ 3,977		▲ 3,977	
											累計	23,595	▲ 3,977	13,051	6,567	
水戸市	4	D-6-1	東日本大震災特別家賃低減事業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	15,331	25 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25	947		0	947	
											H26	10,551		352	10,199	平成27年3月末現在、入居戸数は6戸
											H27			608	▲ 608	平成28年3月末現在、入居戸数は6戸
											H28			840	▲ 840	平成29年3月末現在、入居戸数は7戸
											H29			723	▲ 723	平成30年3月末現在、入居戸数は6戸
											H30			532	▲ 532	平成31年3月末現在、入居戸数は6戸
											H31			379	▲ 379	令和2年3月末現在、入居戸数は5戸
											H32			376	▲ 376	令和3年3月末現在、入居戸数は3戸
											累計	11,498	0	3,810	7,688	
ひたちなか市	7	D-4-1	災害公営住宅整備事業等	那珂湊地 区 勝倉ア パート	県	県	直接	完了	337,280	24 ~ 25	H23				0	24年6月、実施設計発注。
											H24	124,950		124,950	0	25年2月、本体工事・工事監理発注。3月着工。
											H25	197,050		143,917	53,133	26年7月本体工事完了。
											H26			26,250	▲ 26,250	26年11月屋外附帯工事完了
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲ 19,274		▲ 19,274	
											H30				0	
											H31		▲ 7,604		▲ 7,604	
											H32				0	
											累計	322,000	▲ 26,878	295,117	5	

ひたちなか市	9	D	-	1	-	1	(都)本町釈迦町線整備事業	那珂湊地区	県	県	直接	完了	725,249	24	~	28	H23			0	24年7月、用地買収開始。		
																	H24	77,500		77,488	12	25年3月、街路改良工事発注。	
																	H25	187,550		187,549	1	25年10月、用地補償契約。26年3月、街路改良工事発注。	
																	H26	199,950		108,499	91,451	26年9・11月、街路改良工事発注。	
																	H27	108,500		166,777	▲ 58,277	27年10月、街路改良工事発注。	
																	H28			0	0	29年1月、街路改良工事完成。	
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31		▲ 11,431		▲ 11,431		
																	H32				0		
累計	573,500	▲ 11,431	540,313	21,756																			
ひたちなか市	12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	那珂湊地区 勝倉ア パート	県	県	直接	完了	9,932	25	~	26	H23			0		
																		H24				0	
																		H25	8,000			8,000	
																		H26			7,946	▲ 7,946	26年7月、発注。26年11月、完成。
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 54		▲ 54	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	8,000	▲ 54	7,946	0																			
ひたちなか市	13	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	那珂湊地区 勝倉ア パート	県	県	直接	完了	40,750	25	~	31	H23			0			
																	H24				0		
																	H25	538		0	538		
																	H26	1,071		553	518	平成27年3月末現在、入居戸数は12戸	
																	H27	5,088		6,143	▲ 1,055	平成28年3月末現在、入居戸数は17戸	
																	H28	8,946		6,987	1,959	平成29年3月末現在、入居戸数は20戸	
																	H29		14,427	7,616	6,811	平成30年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H30			7,662	▲ 7,662	平成31年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H31		5,586	6,674	▲ 1,088	令和2年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H32				0		
累計	15,643	20,013	35,635	21																			
ひたちなか市	14	D	-	6	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	那珂湊地区 勝倉ア パート	県	県	直接	完了	18,327	25	~	32	H23			0			
																	H24				0		
																	H25	351		0	351		
																	H26	708		175	533	平成27年3月末現在、入居戸数は12戸	
																	H27	1,120		2,004	▲ 884	平成28年3月末現在、入居戸数は17戸	
																	H28	3,234		2,165	1,069	平成29年3月末現在、入居戸数は20戸	
																	H29		4,901	2,571	2,330	平成30年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H30			2,289	▲ 2,289	平成31年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H31		3,428	2,013	1,415	令和2年3月末現在、入居戸数は21戸	
																	H32			1,722	▲ 1,722	令和3年3月末現在、入居戸数は14戸	
累計	5,413	8,329	12,939	803																			
大洗町	14	D	-	1	-	1	(都)駅前海岸線整備事業	桜道地区	県	県	直接	完了	1,800,000	24	~	28	H23			0	24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。		
																	H24	38,750		38,741	9	24年11月、用地測量発注。	
																	H25	387,500		387,499	1	25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。	
																	H26	707,420		642,723	64,697	26年4月、用地補償発注。	
																	H27	261,330		310,680	▲ 49,350	27年12月、街路改良工事発注。	
																	H28			0	0	29年3月、街路改良工事完成。	
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,395,000	0	1,379,643	15,357																			
水戸市	3	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業 (補助率変更分)	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	4,774	31	~	32	H23			0			
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32		3,977	1,557	2,420	令和3年3月末現在、入居戸数は4戸	
累計	0	3,977	1,557	2,420																			

ひたちなか市	13	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業 (補助率変更分)	那珂湊地区 勝倉ア パート	県	県	直接	完了	12,026	31	~	32	H23					0	令和2年3月末現在、入居戸数は21戸 令和3年3月末現在、入居戸数は21戸
																	H24					0	
																	H25						
																	H26						
																	H27						
																	H28						
																	H29						
																	H30						
																	H31		10,021		1,270	8,751	
																	H32				8,546	▲ 8,546	
																	累計	0	10,021		9,816	205	
																	H23	0	0	0	0	0	
																	H24	0	0	0	0	0	
																	H25	0	0	0	0	0	
H26	0	0	0	0	0																		
H27	0	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0	0																		
H29	0	0	0	0	0																		
H30	0	0	0	0	0																		
H31	0	0	0	0	0																		
H32	0	0	0	0	0																		
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																		
H23	0	0	0	0	0																		
H24	566,525	0	566,504	21																			
H25	1,344,452	0	1,136,067	208,385																			
H26	941,329	0	788,080	153,249																			
H27	376,038	0	488,350	▲ 112,312																			
H28	12,180	0	12,594	▲ 414																			
H29	0	0	13,486	▲ 13,486																			
H30	0	0	12,649	▲ 12,649																			
H31	0	0	12,323	▲ 12,323																			
H32	0	0	12,201	▲ 12,201																			
4,001,089	都道府県交付分 計	3,240,524	0	3,042,254	198,270																		
H23	0	0	0	0																			
H24	566,525	0	566,504	21																			
H25	1,344,452	0	1,136,067	208,385																			
H26	941,329	0	788,080	153,249																			
H27	376,038	0	488,350	▲ 112,312																			
H28	12,180	0	12,594	▲ 414																			
H29	0	0	13,486	▲ 13,486																			
H30	0	0	12,649	▲ 12,649																			
H31	0	0	12,323	▲ 12,323																			
H32	0	0	12,201	▲ 12,201																			
4,001,089	合計	3,240,524	0	3,042,254	198,270																		