

汚水処理施設の統廃合の進捗状況（令和7年度末現在）

段階	箇所数	実施主体	統合元施設	統合先施設
完了	5	常陸太田市	白幡台団地 （コミュニティプラント）	里美中部 （農業集落排水施設）
		かすみがうら市	土田 （農業集落排水施設）	霞ヶ浦浄化センター （流域下水道）
		筑西市	鷹ノ巣団地 （コミュニティプラント）	下館水処理センター （下水道）
		かすみがうら市	上稲吉 （農業集落排水施設）	霞ヶ浦浄化センター （流域下水道）
		城里町	上入野 （農業集落排水施設）	那珂久慈浄化センター （流域下水道）
事業着手	8	北茨城市	北茨城市環境センター （し尿処理施設）	北茨城浄化センター （公共下水道）
		茨城町	茨城町浄化センター （公共下水道）	那珂久慈浄化センター （流域下水道）
		城里町	常北青山 （農業集落排水施設）	那珂久慈浄化センター （流域下水道）
		東海村	東海村衛生センター （し尿処理施設）	那珂久慈浄化センター （流域下水道）
		美浦村	舟子 （農業集落排水施設）	美浦水処理センター （公共下水道）
		美浦村	信太 （農業集落排水施設）	美浦水処理センター （公共下水道）
		古河市	前林 （農業集落排水施設）	古河市総和水処理センター （公共下水道）
		古河市	三和北部 （農業集落排水施設）	さしまアクアステーション （流域下水道）

広域化による汚水処理施設の 統廃合進捗割合（％）	統廃合実施数 / 統廃合計画数 5 . 0 % (5 / 1 0 1)
-----------------------------	--