

工業用水道事業における被災・復旧状況について

- 3月11日 配水対象 276社 304事業所のうち 90社 96事業所に配水を開始する。
 3月12日 鹿島コンビナートに配水を開始する。(Ⅱ期工水管が被災したため、Ⅰ期工水管を使用)
 3月16日 Ⅱ期工水管により、鹿島コンビナートに配水を開始する。
 ～3月20日 276社 304事業所すべてに配水を済ませる。

浄水場名	被災状況	配水開始
鹿島浄水場	○管路 13箇所 ○浄水場内 1箇所 ・マイクロストレーナゲート弁 ○浄水場外施設 1箇所 ・武井取水ポンプ場受電設備破損	3/12 住友金属工業(株)へ暫定配水 3/15 住友金属工業(株) 外 71事業所 ----- ◎鱒川への振替配水 3/15 全 38事業所
鱒川浄水場	○管路 6箇所 ○浄水場内 (上水共同) ・共同溝隆起及び沈下 ・雨水調整池崩壊 他 ○浄水場外施設 (上水共同) 1箇所 ・取水口破損	○復旧工事 ・共同構内土砂撤去 V=500m ³ ・場内配管復旧 11箇所 ・雨水調整池排水 L=500m×2 列 ・管路復旧 2箇所
関城浄水場	○管路 1箇所 ※3/18 霞ヶ浦用水管 (水資源機構) 応急復旧	3/19 日立化成工業(株) 外 14事業所
新治浄水場	○管路 1箇所 ※3/18 霞ヶ浦用水管 (水資源機構) 応急復旧	3/18 ロンシール工業(株) 外 34事業所
水海道浄水場	○管路 3箇所 ○浄水場内 2箇所 ・沈殿池傾斜板破損	3/11 アサヒビール(株) 外 94事業所
阿見浄水場	○管路 8箇所 ○浄水場内 1箇所 ・沈殿池連絡管破損	3/12 (株)キンレイ 外 53事業所
那珂川浄水場	○管路 14箇所 ○浄水場内 15箇所 ・沈殿池破損 (ひびわれ) ・沈殿池傾斜板破損 他	3/13 北越紀州製紙(株) 3/14 (株)日立製作所 外 6事業所 3/15 (独)原子力科学研究所 外 2事業所 3/18 那珂核融合研究所 外 3事業所 3/20 日立造船(株) 外 9事業所 ※全 25事業所

工業用水道管路 計 46箇所
 工業用水道施設 計 20箇所