

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 1月 24日

道路舗装修繕工事により舗装面の平坦性を確保

一般国道125号 (下妻市長塚)

↓位置図



ビフォー 轍ぼれ、クラックによる破損が大きく、段差の騒音、振動が発生。

アフター 切削を10cmすることにより、中間層、表層と2層を打ち換え、舗装修繕工事を行った。

↓施工前



↓施工後

