

水道用水供給事業における被災・復旧状況について

- 3月11日 送水対象37市町村のうち7市町に送水を開始する
 ～3月18日 1週間後には、28市町村に送水を済ませる
 ～3月26日 約2週間後には、37市町村すべてに送水を済ませる

浄水場名	被災状況	送水開始
鹿島浄水場	○管路 17箇所 ・新神宮橋添架管離脱 ・用水路横断部 (仮配管応急復旧 L=60m) ・鱧川地区配管 (仮配管応急復旧 L=120m) 他	3/12 鹿嶋市 (一部区域) 銚田市 (一部区域) 3/13 鹿嶋市全域 銚田市 (一部区域) 3/14 潮来市 3/15 行方市 (一部区域) 3/16 銚田市全域 3/17 行方市全域 ----- ◎神栖市への振替送水 3/24 神栖市 (知手, 土合) 3/26 神栖市 (鱧川) ※通常送水時の半量送水 4/19 通常水量の送水再開
鱧川浄水場	○管路 7箇所 ○浄水場内 (判明分) ・共同溝 (隆起及び沈下) ・場内配管離脱 22箇所 ・雨水調整池崩壊 ○浄水場外施設 1箇所 ・取水口破損	○復旧工事 ・共同構内土砂撤去 V=500m ³ ・場内配管復旧 11箇所 ・雨水調整池排水 L=500m×2 列 ・管路復旧 1所
霞ヶ浦浄水場	○管路 20箇所 ○浄水場内 15箇所 ・生物処理槽破損 (ひびわれ) ・脱水機機械設備破損 他	3/12 つくば市, 土浦市, 龍ヶ崎市 ※県南送水管漏水のため一旦送水全 停止 3/13 送水再開
利根川浄水場	○管路 13箇所 ○浄水場内 14箇所 ・道路陥没 ・躯体一部破損	3/11 守谷市, 取手市 3/13 龍ヶ崎市, 牛久市, 利根町
阿見浄水場	○管路 7箇所	3/12 阿見町, 美浦村, 稲敷市 3/13 河内町

関城浄水場	○管路 7箇所 ○浄水場内 4箇所 ・沈殿池傾斜板損傷 他 ○浄水場外施設 5箇所 ・配水場遠方監視装置破損 ・岩瀬大和増圧ポンプ場電気設備破損 ※3/18 震ヶ浦用水管(水資源機構) 応急復旧	3/18 筑西市, 結城市, 下妻市 桜川市, 常総市(石下) 3/20 八千代町 ※3/15 海道浄水場からの振替送水 (筑西市, 桜川市, 結城市, 下妻市)
新治浄水場	※3/18 震ヶ浦用水管(水資源機構) 応急復旧	3/18 土浦市(新治), 石岡市(八郷), かすみがうら市(千代田)
水海道浄水場	○管路 1箇所 ○浄水場内 2箇所 ・沈殿池傾斜板破損	3/11 常総市(水海道), つくばみらい市, 坂東市, 古河市, 境町
水戸浄水場	○管路 10箇所 ・市道崩落による管路流失 (仮配管応急復旧 L=70m) ・那珂川水管橋管路離脱 他 ○浄水場内 6箇所 ・沈砂池流出管破損 ・洗浄用補給水槽破損 ○浄水場外施設 4箇所 ・石岡配水池流量調整弁損傷	3/16 水戸市(常澄), 大洗町 3/17 ひたちなか市, 那珂市(一部 区域) 3/18 東海村, 那珂市(残り区域) 3/21 常陸大宮市 3/28 水戸市(内原) 3/29 茨城町
涸沼川浄水場	○管路 2箇所 ○浄水場内 6箇所 ・配水池返送管損傷	3/13 笠間市(友部, 岩間の一部) かすみがうら市 3/14 笠間市(岩間の残り) 小美玉市(玉里), 石岡市(石岡) 3/15 小美玉市(小川) 3/16 笠間市(笠間) ※3/19 茨城町へ振替送水

水道管路 計 84 箇所

水道施設 計 56 箇所 (鱈川浄水場分を除く)