

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
				種 別	階級	左 岸	右 岸	地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)		
利根川下流河川 事務所	132	利左	20-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	左	茨城県 神栖市日川	21.00～ 20.75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川 事務所	133	利左	20-2	越水（溢水）	B	左	左	茨城県 神栖市日川	20.75～ 20.25上50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	134	利左	18-1	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市日川～神栖市太田	20.25上50～ 18.50上117	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	135	利左	18-2	旧川跡	要注	左	左	茨城県 神栖市太田	18.50上117～ 18.50上89	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	136	利左	18-3	工作物	B	左	左	茨城県 神栖市太田	18.5	利根川河口堰管理橋	
利根川下流河川 事務所	137	利左	18-4	越水（溢水）	B	左	左	茨城県 神栖市太田	18.50上39～ 18.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	138	利左	17-1	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市太田	18.00～ 17.75下98	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	139	利左	16-1	旧川跡	要注	左	左	茨城県 神栖市太田	17.75下98～ 16.50上38	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	140	利左	15-1	旧川跡	要注	左	左	茨城県 神栖市太田	16.25上50～ 15.00上93	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	141	利左	14-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市太田～神栖市矢田 部	15.00上93～ 15.00下46	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	142	利左	14-2	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下46～ 15.00下86	旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	143	利左	14-3	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下86～ 15.00下96	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	144	利左	14-4	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下96～ 14.50下32	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	145	利左	14-5	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	14.50下32～ 14.25上89	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	146	利左	14-6	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	14.25上89～ 14.00上92	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	147	利左	14-7	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上92～ 14.00上18	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	148	利左	13-1	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上18～ 13.75下125	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	149	利左	13-2	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	13.75下125～ 13.50上40	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	150	利左	13-3	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	13.50上40～ 13.25上90	（特に越水の可能性が高い） 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	151	利左	12-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	13.25上90～ 12.75下93	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	152	利左	11-1	旧川跡	要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	12.75下93～ 12.00下26	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	153	利左	11-2	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	12.00下26～ 11.75上96	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	154	利左	11-3	旧川跡	要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	11.75上96～ 11.50上84	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	155	利左	11-4	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	左	茨城県 神栖市矢田部	11.50上84～ 11.50下15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸別	右岸別	地先名			
利根川下流河川 事務所	156	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.50下15～ 11.25上115	115.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	157	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.25上115～ 11.25下50	159.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	158	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.25下50～ 10.75下95	542.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	159	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.75下95～ 10.50下84	230.0	R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	160	利左	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.50下84～ 10.25上13	132.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているかその対策が未施工 R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	161	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25上13～ 10.25下11	21.0	R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	162	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25下11～ 10.25下84	63.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	163	利左	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25下84～ 8.50下60	1799.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているかその対策が未施工 旧河道跡	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	164	利左	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.50下60～ 8.25上19	184.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているかその対策が未施工 R4利根川左岸仲新田排水樋管新設工事 旧河道跡	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	165	利左	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.25上19～ 8.00上116	165.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているかその対策が未施工 旧河道跡	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	166	利左	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上116～ 8.00上78	41.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているかその対策が未施工 旧河道跡	積土のう 木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	167	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上78～ 8.00上7	77.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	168	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上7～ 7.75上18	229.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	169	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部～神栖市波 崎西部	7.75上18～ 7.75下18	34.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	170	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.75下18～ 7.25上114	372.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	171	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上114～ 7.25上27	96.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	172	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上27～ 7.25下84	123.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	173	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下84～ 7.25下117	36.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	174	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下117～ 7.00上22	123.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	175	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.00上22～ 6.75上11	284.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪

令和 7 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			
利根川下流河川 事務所	176	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.75±11～ 6.75±80	99.0	R5利根川下流部堤防整備他工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	177	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.75±80～ 6.50±30	152.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	178	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50±30～ 6.50±40	73.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	179	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50±40～ 6.25±85	127.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	180	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25±85～ 6.25±2	84.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	181	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25±2～ 6.25±44	47.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	182	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25±44～ 6.00±109	99.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	183	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00±109～ 6.00±18	92.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	184	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00±18～ 6.00±9	28.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	185	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00±9～ 6.00±51	43.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	186	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00±51～ 6.00±113	64.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	187	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00±113～ 5.50±28	428.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	188	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.50±28～ 5.25±67	157.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	189	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25±67～ 5.25±85	154.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	190	利左	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25±85～ 4.75±94	318.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所中央築堤工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	191	利左	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.75±94～ 4.50±111	226.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R 5利根川左岸別所地区整備工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	192	利左	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50±111～ 4.50±40	69.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R 5利根川左岸別所地区整備その 2 工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	193	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50±40～ 4.25±72	192.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	194	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25±72～ 4.25±34	33.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	195	利左	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25±34～ 4.25±67	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R 5利根川左岸別所地区整備その 2 工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	196	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25±67～ 4.25±84	15.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高） を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	197	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25±84～ 4.00±82	72.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	198	利左	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.00±82～ 4.00±37	39.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R 5利根川左岸別所地区整備その 2 工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重なる理由	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸	右岸			
利根川下流河川 事務所	199	利左	3-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 神栖市波崎西部～神栖市 波崎東部	4.00上37～ 3.75下37	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	200	利左	3-2	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部	3.75上37～ 3.75下80	計算水位が現況堤防高(または現況地盤高) を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	201	利左	3-3	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部	3.75下80～ 3.50下69	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	202	利左	2-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部	3.50下69～ 2.50上65	計算水位が現況堤防高(または現況地盤高) を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	203	利左	2-2	利根川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部	2.50上65～ 2.00上121	(特)に越水の可能性が高い 計算水位が現況堤防高(または現況地盤高) を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	204	利左	1-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部	2.00上121～ 1.75下92	計算水位が現況堤防高(または現況地盤高) を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	205	利左	0-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 神栖市波崎東部～神栖市 波崎新港	1.75下92～ 0.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	214	利右	83-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右 茨城県 取手市取手	84.00上124～ 83.75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	215	利右	82-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右 茨城県 取手市取手～取手市小堀	83.75～ 82.75上94	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	216	利右	82-2	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右 茨城県 取手市小堀	82.75上50～ 82.50上62	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	1	小左	5-1	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	7.00～ 5.75下70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	2	小左	5-2	小貝川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	5.75下70～ 5.50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	3	小左	5-3	小貝川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	5.50～ 5.00上50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	4	小左	4-1	小貝川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	5.00上50～ 4.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	5	小左	3-1	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	4.00～ 4.00下100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	6	小左	3-2	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町	4.00下100～ 3.75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	7	小左	3-3	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左 茨城県 取手市高須	3.50上20	高須橋 計算水位が桁下高を超える箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	8	小左	2-1	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市市川原代町～取手 市大留	3.75～ 2.75下30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	9	小左	2-2	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 取手市大留～龍ヶ崎市豊 田町	2.75上30～ 2.50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	10	小左	1-1	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市豊田町	2.50～ 1.50下120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	11	小左	1-2	小貝川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.50下120～ 1.25上62	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	12	小左	1-3	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.00上38	豊田堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	13	小左	0-1	小貝川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.25上62～ 0.75下95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪 釜段工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重なる理由	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸別	地名	軒杭位置 (K, m)			
利根川下流河川 事務所	14	小左	小貝川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	0.75上95～ 0.50下51	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	15	小左	小貝川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町羽根野	0.50下69	1ヶ所	戸田井橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	16	小左	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町～北相馬 郡利根町羽根野	0.50下51～ 0.25上94	80.0		
利根川下流河川 事務所	17	小左	小貝川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町羽根野	0.25上94～ 0.00	262.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	18	小右	小貝川	工作物	A	右	茨城県 取手市高須	3.50上22	1ヶ所	高須橋 計算水位が桁下高を超える箇所	積土のう
利根川下流河川 事務所	19	小右	小貝川	越水(溢水)	B	右	茨城県 取手市宮和田～取手市神 浦	7.00～ 1.50下21	5177.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	20	小右	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～龍ヶ崎市豊 田町	1.50下21～ 1.25上55	174.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	21	小右	小貝川	越水(溢水)	B	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.25上55～ 1.00上111	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	22	小右	小貝川	工作物	B	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.00上38	1ヶ所	豊田堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	23	小右	小貝川	旧川跡	要注	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町～取手市 神浦	1.00上80～ 1.00上12	68.0		
利根川下流河川 事務所	24	小右	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦	1.00上12～ 1.00下100	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	25	小右	小貝川	越水(溢水)	B	右	茨城県 取手市神浦	1.00下100～ 0.75上55	94.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	26	小右	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～取手市小文 間	0.75上55～ 0.50下36	338.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	27	小右	小貝川	工作物	B	右	茨城県 取手市小文間	0.50下69	1ヶ所	戸田井橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	28	小右	小貝川	旧川跡	要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50下36～ 0.50上83	49.0		
利根川下流河川 事務所	29	小右	小貝川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50上83～ 0.25下52	228.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	30	小右	小貝川	越水(溢水)	B	右	茨城県 取手市小文間	0.25下52～ 0.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川 事務所	1	江右 59-1	江戸川	(重点) 工作物	A	右	茨城県 猿島郡五霞町山 王	59.5k 上290m	1箇所	老朽 (開閉水閉門)	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	
江戸川河川 事務所	2	江右 59-2	江戸川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 字山王	59.0k 上468m 59.0k 上448m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕品未満 (流下能力不足)	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	積み土嚢
江戸川河川 事務所	3	江右 59-3	江戸川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 字山王	59.0k 上448m 58.5k 上366m	759.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕品未満 (流下能力不足)	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	積み土嚢
江戸川河川 事務所	4	江右 58-1	江戸川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 字江川	58.5k 上366m 58.5k 上16m	350.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕品未満 (流下能力不足)	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	積み土嚢
江戸川河川 事務所	5	江右 58-2	江戸川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 字江川	58.5k 上16m 58.5k	16.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕品未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川 事務所	6	江右 58-3	江戸川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 字江川	58.5k 58.0k 上390m	103.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕品未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輸工

様式－２ 令和 7 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由		県 及 び 市 町 村		国 土 交 通 省 担 当 出 張 所	想定される 水 防 工 法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)				相 当 水 防 団 体	相 当 土 木 事 務 所		
83	下館	鬼左51-3	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.25 K 下 ～51.00 K 上	45 m 195 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
84	下館	鬼左51-4	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	190 m 175 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
85	下館	鬼左51-5	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	155 m 150 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
86	下館	鬼左51-6	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	130 m 120 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
87	下館	鬼左51-7	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	105 m 95 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
88	下館	鬼左51-8	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	65 m 60 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
89	下館	鬼左51-9	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	45 m 45 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
90	下館	鬼左51-10	（重点） 氾濫（溢水）	- B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	25 m 10 m	15	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防決壊流量の最も低い箇所（川島L02 L51.02k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
91	下館	鬼左50-1	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 ～51.00 K 上	5 m 15 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
92	下館	鬼左50-2	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 ～51.00 K 下	30 m 45 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
93	下館	鬼左50-3	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 ～51.00 K 下	50 m 55 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
96	下館	鬼左46-1	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.50 K 上 ～46.25 K 上	130 m 75 m	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
97	下館	鬼左46-2	工作物	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 37 m		1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
98	下館	鬼左46-3	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 ～46.25 K 下	40 m 25 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
101	下館	鬼右46-3	氾濫（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.50 K 上 ～46.50 K 上	75 m 0 m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
102	下館	鬼右46-4	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.25 K 上 27 m		1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
103	下館	鬼左45-1	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下川島 ～女方	46.00 K 下 ～45.75 K 下	80 m 45 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
104	下館	鬼右45-1	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	45.75 K 上 142 m		1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
105	下館	鬼右44-1	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 下川島 ～結城市 久保田	46.50 K 上 ～44.50 K 上	0 m 155 m	1845	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市 結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪
106	下館	鬼右44-2	（重点）	-	右	茨城県 結城市 久保田	44.50 K 上 0 m		1箇所	氾濫危険水位設定箇所（川島観測所 R44.50k）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
107	下館	鬼右44-3	工作物	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.00 K 上 237 m		1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （栄橋）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
108	下館	鬼右44-4	（重点） 越水（溢水）	- A	右	茨城県 結城市 久保田	44.50 K 上 ～44.25 K 下	155 m 25 m	430	計算水位が現況堤防高以上	結城市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
109	下館	鬼右44-5	氾濫（溢水）	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.25 K 下 ～44.25 K 下	25 m 35 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	結城市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
110	下館	鬼右44-6	堤体漏水	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.25 K 下 ～44.00 K 上	35 m 0 m	215	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪
111	下館	鬼左43-1	氾濫（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 船玉	44.00 K 上 ～43.75 K 上	35 m 20 m	265	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
112	下館	鬼右43-1	工作物	A	右	茨城県 結城市 中	43.00 K 上 0 m		1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（中排水樋管）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
113	下館	鬼右41-1	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 結城市 中	42.50 K 上 ～42.00 K 下	0 m 145 m	645	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	釜段
114	下館	鬼右41-2	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 結城市 上山川	42.00 K 下 ～41.50 K 下	210 m 250 m	540	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	釜段
115	下館	鬼右41-3	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城市 上山川	41.00 K 上 ～41.00 K 上	180 m 50 m	130	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	木流し

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要水防箇所			重要なる理由			県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			重 要 度	種 別	左 右 岸 別	地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)	延 長 (m)	担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	116	鬼左39-1		工作物	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上 128 m	1箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	117	鬼左39-2		越水 (溢水)	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上 130 m ～39.00 K 上 95 m	35	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	118	鬼左38-1		工作物	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 上 194 m	1箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	119	鬼左38-2		工作物	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 下 82 m	1箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	120	鬼右38-1		工作物	右	茨城県 結城市 水海道	38.75 K 上 43 m	1箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	121	鬼右38-2		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 水海道 ～結城市 八千代町 大渡戸	39.00 K 下 70 m ～38.50 K 下 90 m	520	結城市 八千代町	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	122	鬼右38-3		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 65 m ～38.25 K 上 15 m	50	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	123	鬼右38-4		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 0 m ～38.25 K 下 10 m	10	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	124	鬼右38-5		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 下 40 m ～38.25 K 下 75 m	35	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	125	鬼左37-1		越水 (溢水)	左	茨城県 筑西市 関本下 ～下妻市 平方	39.00 K 上 45 m ～37.75 K 上 25 m	1270	筑西市 下妻市	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	126	鬼左37-2		越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 上 25 m ～37.75 K 下 25 m	50	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦 月の輪 金段
下館	127	鬼左37-3		越水 (溢水)	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 下 25 m ～37.50 K 上 30 m	195	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	128	鬼右37-1		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.00 K 上 155 m ～37.50 K 上 85 m	570	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	129	鬼右37-2		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	37.50 K 上 45 m ～37.50 K 上 40 m	5	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	130	鬼右37-3		越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸 ～下妻市 平方	37.50 K 上 20 m ～37.50 K 下 30 m	50	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	131	鬼左36-1		水衝・洗堰	左	茨城県 下妻市 原手	36.00 K 上 215 m ～36.00 K 上 140 m	75	下妻市	常総工事	伊讃出張所	木流し
下館	132	鬼右36-1		工作物	右	茨城県 結城市 八千代町 高崎	36.50 K 上 42 m	1箇所	八千代町	常総工事	伊讃出張所	-
下館	133	鬼左35-1		越水 (溢水)	左	茨城県 下妻市 原手 ～相ヶ瀬	35.50 K 上 140 m ～35.50 K 上 80 m	60	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦
下館	134	鬼左35-2		(重点) 越水 (溢水)	左	茨城県 下妻市 相ヶ瀬	35.50 K 上 60 m ～35.00 K 上 125 m	435	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦 適宜
下館	135	鬼左35-3		越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	茨城県 下妻市 相ヶ瀬	35.00 K 上 125 m ～35.00 K 上 105 m	20	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦 月の輪 金段
下館	136	鬼左35-4		堤体漏水 基礎地盤漏水	左	茨城県 下妻市 相ヶ瀬	35.00 K 上 105 m ～35.00 K 上 75 m	30	下妻市	常総工事	伊讃出張所	月の輪 金段
下館	137	鬼右35-1		工作物	右	茨城県 結城市 八千代町 坪井	35.25 K 下 93 m	1箇所	八千代町	常総工事	伊讃出張所	-
下館	138	鬼右35-2		(重点) 越水 (溢水)	右	茨城県 結城市 八千代町 坪井 ～野爪	35.50 K 上 45 m ～35.00 K 上 100 m	445	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水葦 適宜

令和7年度 直轄河川 重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		指定される 水防工法
			種 別	階級	左 岸 別	地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所	
下館	139	鬼左34-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	35.00 K 上 ～35.00 K 下 25 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	積み土葦・水葦
下館	140	鬼右34-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪	35.00 K 上 ～35.00 K 下 20 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	伊讃出張所	適宜
下館	141	鬼右34-2	旧川跡	要注意	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪 ～川尻	34.50 K 上 34.29 K 下 70 m	400	旧川跡	八千代町	伊讃出張所	-
下館	142	鬼左33-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	34.00 K 下 ～33.50 K 下 75 m	550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	適宜
下館	143	鬼左33-2	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬 ～前河原	33.50 K 下 ～33.50 K 下 125 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の劣化が生じている箇所がある箇所 変状履歴がある箇所(R1.10) 基礎地盤漏水の生じている箇所がある箇所 変状履歴がある箇所 (R1.10)	下妻市	伊讃出張所	積み土葦・水葦 月の輪 釜段
下館	144	鬼左33-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 上 140 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	積み土葦・水葦
下館	145	鬼左33-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 上 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	積み土葦・水葦
下館	146	鬼右33-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 川尻 ～今里	34.00 K 下 ～33.25 K 上 65 m	665	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	伊讃出張所	適宜
下館	147	鬼左32-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 下 95 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	適宜
下館	148	鬼左32-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 下 110 m ～33.00 K 下 140 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	伊讃出張所	積み土葦・水葦
下館	149	鬼左32-3	工作物	A	左	茨城県 下妻市 長塚	32.50 K 下 53 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （長塚排水樋管）	下妻市	伊讃出張所	-
下館	150	鬼左32-4	水衝・洗濯	B	左	茨城県 下妻市 前河原	32.75 K 上 ～32.25 K 上 0 m	500	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	下妻市	伊讃出張所	木流し
下館	151	鬼右32-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 今里	33.00 K 上 ～32.75 K 上 80 m	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	伊讃出張所	適宜
下館	152	鬼右30-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.75 K 上 ～30.25 K 上 0 m	525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	鉦庭出張所	適宜
下館	153	鬼右30-2	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.25 K 上 ～30.00 K 上 140 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	八千代町	鉦庭出張所	適宜 木流し
下館	154	鬼左29-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.50 K 下 ～29.25 K 下 105 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	鉦庭出張所	積み土葦・水葦
下館	155	鬼左29-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 ～29.25 K 上 50 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	鉦庭出張所	積み土葦・水葦
下館	156	鬼左29-3	越水（溢水） 水衝・洗濯 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 ～29.25 K 上 0 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	鉦庭出張所	積み土葦・水葦 木流し
下館	157	鬼左29-4	越水（溢水） 水衝・洗濯 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 ～29.25 K 上 5 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	鉦庭出張所	積み土葦・水葦 木流し
下館	158	鬼左29-5	水衝・洗濯 新堤防	B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 下 ～29.00 K 上 220 m	25	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	鉦庭出張所	木流し
下館	159	鬼左29-6	越水（溢水） 水衝・洗濯 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 上 ～29.00 K 上 185 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	鉦庭出張所	積み土葦・水葦 木流し
下館	160	鬼右29-1	水衝・洗濯	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.00 K 上 ～30.00 K 下 140 m 90 m	230	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	八千代町	鉦庭出張所	木流し
下館	161	鬼右29-2	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角 ～栗野	30.00 K 下 ～30.00 K 下 110 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	八千代町	鉦庭出張所	積み土葦・水葦 木流し
下館	162	鬼右29-3	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 140 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （黒谷排水樋管）	八千代町	鉦庭出張所	-
下館	163	鬼右29-4	水衝・洗濯	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	30.00 K 下 ～29.75 K 上 55 m	85	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	八千代町	鉦庭出張所	木流し
下館	164	鬼右29-5	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	八千代町	鉦庭出張所	積み土葦・水葦 木流し

様式－2 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	165	鬼右29-6	越水（溢水） 水衝・洗堀	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上 30 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	166	鬼右29-7	水衝・洗堀	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上 0 m	30	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	木流し
下館	167	鬼右29-8	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 上 ～29.00 K 上 70 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	168	鬼左28-1	越水（溢水） 水衝・洗堀	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 上 ～29.00 K 上 110 m	295	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜 木流し
下館	169	鬼左28-2	水衝・洗堀	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 ～29.00 K 下 110 m	20	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	木流し
下館	170	鬼左28-3	越水（溢水） 水衝・洗堀	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 ～28.75 K 上 100 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	171	鬼左28-4	水衝・洗堀	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上 85 m	15	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	木流し
下館	172	鬼左28-5	越水（溢水） 水衝・洗堀	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上 80 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	173	鬼左28-6	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	174	鬼左28-7	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	175	鬼左28-8	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 ～28.75 K 下 145 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	176	鬼左28-9	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 ～28.75 K 下 170 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	177	鬼左28-10	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀 ～中居指	28.75 K 下 ～28.25 K 下 0 m	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜
下館	178	鬼右28-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 上 ～29.00 K 下 10 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	179	鬼右28-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 下 ～29.00 K 下 140 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	180	鬼右28-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 下 ～28.75 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	181	鬼右28-4	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	28.75 K 上 ～28.75 K 上 25 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	182	鬼右28-5	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	28.50 K 上 ～28.00 K 上 135 m	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町 下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜
下館	183	鬼左27-1	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 中居指 ～鬼怒	28.25 K 下 ～28.00 K 下 50 m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜 一
下館	184	鬼左27-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒	28.00 K 下 ～28.00 K 下 80 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	185	鬼左27-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒 ～鉦庭	28.00 K 下 ～27.50 K 下 60 m	450	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜
下館	186	鬼左27-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鉦庭	27.25 K 上 ～27.25 K 上 50 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	適宜
下館	187	鬼左27-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鉦庭	27.25 K 下 ～27.25 K 上 100 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	188	鬼右27-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 別府	28.00 K 上 ～28.00 K 下 25 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	189	鬼左26-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鉦庭	26.75 K 上 ～26.75 K 上 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	積み土藁・水藁
下館	190	鬼左26-2	旧川跡	要注意	左	茨城県 下妻市 鉦庭 ～鬼怒	26.50 K 上 ～26.50 K 下 35 m	135	旧川跡	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	-
下館	191	鬼左26-3	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 鬼怒 ～常総市 若宮戸	26.50 K 下 ～26.00 K 上 160 m	305	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市 常総市	常総工事	鉦庭出張所	釜段 一
下館	192	鬼左26-4	旧川跡	要注意	左	茨城県 常総市 若宮戸	26.00 K 上 ～26.00 K 上 150 m	10	旧川跡	常総市	常総工事	鉦庭出張所	-
下館	193	鬼右25-1	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 皆養	26.00 K 上 ～25.75 K 上 80 m	170	旧川跡	下妻市	常総工事	鉦庭出張所	-

令和7年度 直轄河川 重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	延 長 (m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館 194	鬼石25-2	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 下妻市 菅葉	25.75 K 上 ～25.75 K 上 80 m	45	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		下妻市	常総工事	鉾田出張所	金段
下館 195	鬼石25-3	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 下妻市 菅葉 ～常総市 国生	25.75 K 上 35 m ～25.75 K 下 10 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		下妻市 常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土・土・水 金段
下館 196	鬼石25-4	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 国生	25.75 K 下 10 m ～25.25 K 上 30 m	460	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		常総市	常総工事	鉾田出張所	金段
下館 197	鬼石25-5	鬼怒川	基礎地盤漏水	A	右	茨城県 常総市 国生	25.50 K 下 220 m ～25.00 K 上 80 m	200	基礎地盤漏水の生じるおそれがあり、 変状履歴がある箇所（R17.9米水）		常総市	常総工事	鉾田出張所	金段
下館 198	鬼石25-6	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 国生	25.00 K 上 80 m ～25.00 K 下 0 m	80	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		常総市	常総工事	鉾田出張所	金段
下館 199	鬼石24-1	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 国生	25.00 K 下 0 m ～25.00 K 下 230 m	230	旧川跡		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 200	鬼石22-1	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 本石下	22.75 K 上 176 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 201	鬼石22-2	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 新石下	22.00 K 上 244 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下大橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 202	鬼石22-1	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 向石下	22.75 K 上 189 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （石下橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 203	鬼石22-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 向石下	23.00 K 下 45 m ～22.75 K 上 135 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土・土・水・水
下館 204	鬼石22-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 上 10 m ～22.25 K 下 40 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土・土・水・水
下館 205	鬼石22-4	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.00 K 上 193 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （石下大橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 206	鬼石22-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 下 55 m ～22.25 K 下 95 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土・土・水・水
下館 207	鬼石21-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.75 K 上 10 m ～21.50 K 下 30 m	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 208	鬼石21-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.50 K 下 75 m ～21.50 K 下 195 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 209	鬼石21-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房 ～三坂町	21.25 K 上 25 m ～21.00 K 上 80 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 210	鬼石21-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.75 K 上 30 m ～21.75 K 上 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土・土・水・水
下館 211	鬼石21-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.50 K 上 130 m ～21.25 K 下 45 m	425	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 212	鬼石20-1	鬼怒川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	21.00 K 上 80 m ～20.75 K 上 130 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡（R17.9米水）		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜 木流し
下館 213	鬼石20-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.75 K 上 130 m ～20.00 K 上 115 m	765	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 214	鬼石20-3	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 52 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総きぬ大橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 215	鬼石20-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 蔵持	20.75 K 上 52 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （蔵持排水樋管）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 216	鬼石20-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.25 K 下 83 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （古間木排水樋管）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 217	鬼石20-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山 ～古間木	21.00 K 上 165 m ～20.00 K 上 100 m	1065	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜
下館 218	鬼石20-4	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （常総きぬ橋）		常総市	常総工事	鉾田出張所	-
下館 219	鬼石19-1	鬼怒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 25 m ～20.00 K 下 25 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10米水） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10米水）		常総市	常総工事	鉾田出張所	月の輪 金段
下館 220	鬼石19-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 下 30 m ～19.75 K 下 25 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度			左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級			地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
下館	221	鬼左19-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.75 K 下 ～19.75 K 下	100 m 125 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛	
	222	鬼左19-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.50 K 上 ～19.25 K 上	15 m 20 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜	
	223	鬼右19-1	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下	65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （飯沼排水樋管）	常総市	常総工事	鉾田出張所	-	
下館	224	鬼右19-2	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下	65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （浅間排水樋管）	常総市	常総工事	鉾田出張所	-	
下館	225	鬼右19-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 古間木 ～花島町	20.00 K 上 ～19.50 K 上	30 m 200 m	330	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜	
下館	226	鬼右19-4	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 上 ～19.50 K 下	200 m 160 m	360	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜 木流し	
下館	227	鬼右19-5	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 下 ～19.25 K 下	160 m 5 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 一	
下館	228	鬼右19-6	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 ～19.25 K 下	5 m 55 m	50	旧川跡	常総市	常総工事	鉾田出張所	-	
下館	229	鬼右19-7	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 ～19.00 K 上	55 m 160 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 二	
下館	230	鬼右19-8	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	A A B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 上 ～19.00 K 上	160 m 100 m	60	堤体の変状が生じるおそれあり、 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 変状履歴がある箇所（H27.9洪水、R1.10洪水） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	月の輪 金段 積み土盛・水盛	
下館	231	鬼左18-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.25 K 下 ～18.75 K 下	15 m 120 m	605	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜	
下館	232	鬼左18-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.50 K 上 ～18.50 K 下	70 m 25 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛	
下館	233	鬼左18-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.25 K 下 ～18.00 K 下	105 m 120 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛	
下館	234	鬼右18-1	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 上 ～18.75 K 上	100 m 135 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜 金段	
下館	235	鬼右18-2	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.75 K 上 ～19.00 K 下	135 m 250 m	135	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	金段	
下館	236	鬼右18-3	基礎地盤漏水 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 下 ～18.50 K 下	250 m 0 m	250	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	金段 木流し	
下館	237	鬼右18-4	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗堰	B B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K 上 ～18.50 K 下	0 m 40 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 金段 木流し	
下館	238	鬼右18-5	基礎地盤漏水 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K 下 ～18.25 K 上	40 m 100 m	110	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	金段 木流し	
下館	239	鬼右18-6	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 上 ～18.25 K 下	100 m 80 m	180	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	金段	
下館	240	鬼右18-7	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 下 ～18.25 K 下	80 m 110 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 金段	
下館	241	鬼右18-8	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 下 ～18.25 K 下	110 m 130 m	20	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	金段	
下館	242	鬼右18-9	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 ～18.00 K 上	120 m 75 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 金段	
下館	243	鬼右18-10	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 ～18.00 K 上	75 m 20 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛	
下館	244	鬼右18-11	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 ～18.00 K 上	20 m 0 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 金段	
下館	245	鬼左17-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.00 K 上 ～17.50 K 上	105 m 190 m	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鉾田出張所	適宜	
下館	246	鬼左17-2	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K 上 ～17.50 K 上	190 m 140 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鉾田出張所	積み土盛・水盛 木流し	
下館	247	鬼左17-3	破堤跡	要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	～17.50 K 上	120 m	20	破堤跡	常総市	常総工事	鉾田出張所	木流し	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由		県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	軒 栞 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	248	鬼怒川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K 上 ～17.50 K 上 0 m	120 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	249	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町 ～中妻町	17.50 K 上 ～17.00 K 上 0 m	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	250	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 ～17.75 K 上 85 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	251	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	17.75 K 下 ～17.50 K 上 90 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	252	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.25 K 上 14 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美要橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	253	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 大輪町	16.25 K 上 13 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美要橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	254	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町 ～大輪町	17.50 K 上 ～15.50 K 上 130 m	1935	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	255	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町	15.50 K 上 ～15.50 K 上 40 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	256	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	17.00 K 上 ～15.00 K 上 5 m	2005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	257	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 ～15.00 K 下 150 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	258	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 ～14.50 K 下 0 m	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	259	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 上 ～14.25 K 上 65 m	65	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	260	鬼怒川	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 ～14.25 K 下 90 m	25	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段 木流し
下館	261	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 ～14.25 K 下 125 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 釜段 木流し
下館	262	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町 ～羽生町	15.50 K 上 ～14.75 K 上 0 m	770	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	263	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.75 K 下 ～14.75 K 下 50 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	264	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.50 K 上 ～14.50 K 上 80 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	265	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 上 ～14.00 K 上 20 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	266	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 ～14.00 K 下 100 m	225	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	267	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.00 K 下 ～14.00 K 下 120 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 釜段 木流し
下館	268	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.00 K 下 ～13.75 K 下 125 m	255	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	269	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.75 K 上 ～13.50 K 上 80 m	45	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	270	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 ～13.50 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	271	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 ～13.25 K 上 55 m	260	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	272	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町 ～小山戸町	13.25 K 上 ～13.25 K 上 0 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	273	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.25 K 上 ～13.00 K 上 160 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	274	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 上 45 m	85	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し

様式－2 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	安定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸 別	地 先 名	軒杭位置 (K m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	275	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 上 45 m 10 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	276	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 下 ～14.00 K 下 50 m 100 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	277	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.75 K 上 ～13.75 K 上 25 m 0 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	278	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 上 ～13.50 K 上 100 m 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	279	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 下 ～13.25 K 上 105 m 60 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	280	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 下 15 m	25	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	281	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	13.00 K 下 ～13.00 K 下 15 m 40 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	282	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	13.00 K 下 ～13.00 K 下 40 m 90 m	50	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	283	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.75 K 上 92 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	284	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.75 K 上 ～12.75 K 上 35 m 0 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	285	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.75 K 下 ～12.50 K 上 0 m 65 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	286	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.50 K 上 ～12.50 K 上 65 m 0 m	65	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	287	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.50 K 下 ～12.50 K 下 15 m 95 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	288	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山市戸町	12.25 K 下 ～12.25 K 下 15 m 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	289	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.00 K 下 70 m 85 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	290	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 羽生町	12.75 K 上 123 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	291	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	12.75 K 上 ～12.25 K 上 110 m 90 m	520	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	292	鬼怒川	（重点）	-	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.25 K 上 0 m	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（鬼怒川水海道観測所 L11.25K）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	293	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.00 K 上 187 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	294	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	- B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.25 K 上 ～12.00 K 下 90 m 40 m	380	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満称流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R02 R12.25K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 適宜
下館	295	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.00 K 下 ～12.00 K 下 65 m 100 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 木流し
下館	296	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 下 40 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クランク等） （志郎排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	297	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 上 ～11.25 K 上 105 m 70 m	535	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	298	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 上 ～11.25 K 上 45 m 65 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	299	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 107 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	300	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 下 ～11.00 K 上 120 m 25 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	301	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	- B	左	茨城県 常総市 水海道森下町 ～水海道天満町	12.00 K 上 ～10.50 K 下 145 m 10 m	1655	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満称流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道LOI L11.25K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・土 適宜

様式－2 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸 崖 別	地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	302	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 ～11.00 K 下 25 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	303	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 ～11.00 K 下 55 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	304	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 ～11.00 K 下 80 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	305	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 ～10.75 K 下 110 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	306	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 上 ～10.75 K 下 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	307	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道天満町 ～水海道高野町	10.25 K 上 ～9.50 K 下 105 m	885	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	308	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 下 ～9.50 K 上 90 m	1135	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	309	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	- B	右	茨城県 常総市 豊岡町 ～坂手町	9.50 K 上 ～9.00 K 上 80 m	510	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R1 R9 50K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 適宜
下館	310	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町	9.50 K 下 ～8.50 K 上 125 m	800	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	311	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町 ～つくばみらい市 細代	8.50 K 上 ～8.50 K 下 65 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくばみらい市	常総工事 土木土木	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	312	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	8.50 K 下 ～8.00 K 上 30 m	370	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土木土木	鎌庭出張所	適宜
下館	313	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	9.00 K 上 ～8.75 K 下 110 m	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	314	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.75 K 下 ～8.50 K 下 0 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	315	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～8.50 K 下 35 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	316	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～8.50 K 下 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	317	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.25 K 上 ～8.25 K 上 55 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	318	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	7.75 K 上 ～7.75 K 下 20 m	140	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土木土木	鎌庭出張所	適宜
下館	319	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代 ～小絹	7.75 K 下 ～7.25 K 下 0 m	480	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土木土木	鎌庭出張所	適宜 一
下館	320	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	7.25 K 下 ～7.25 K 下 25 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土木土木	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	321	鬼怒川	水衝・洗濯	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～7.75 K 上 75 m	425	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	322	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 常総市 坂手町	7.75 K 上 ～7.50 K 上 210 m	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	323	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.75 K 下 ～6.00 K 下 95 m	635	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土木土木	鎌庭出張所	適宜 釜段
下館	324	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町 ～内守谷町	7.10 K 上 ～6.75 K 下 75 m	1035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	325	鬼怒川	水衝・洗濯	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 ～6.50 K 下 40 m	40	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	326	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 ～6.25 K 上 35 m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	327	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上 3 m	1箇所	応急対策が必要な施設（フラック等） （玉台排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	328	鬼怒川	水衝・洗濯	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上 35 m	70	堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	329	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗濯	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 下 ～6.25 K 下 50 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗濯のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し